



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE AREA TECNICA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N. Registro Settore 148 del 02-08-2022

N. Registro Generale 593 del 02-08-2022

Oggetto:	Lavori di "Manutenzione e Adeguamento Normativo della Scuola Elementare "Plesso Nuovo" di VIA Giulio Cesare CUP B34H14002590007 CIG 8434735384 Concessione II proroga ultimazione lavori.
-----------------	---

CIG:

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Vista l'allegata proposta;

Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

➤ Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. GIUSEPPE REINA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA TECNICA

LAVORI PUBBLICI

Proposta di determinazione n. 155 del 01-08-2022

Oggetto:	Lavori di "Manutenzione e Adeguamento Normativo della Scuola Elementare "Plesso Nuovo" di VIA Giulio Cesare CUP B34H14002590007 CIG 8434735384 Concessione II proroga ultimazione lavori.
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

RICHIAMATI:

il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e adeguamento normativo della scuola elementare Plesso Nuovo di via G.Cesare, redatto da liberi professionisti incaricati, per un importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.156.046,79 per lavori, comprensivi di € 26.196,95 di oneri per la sicurezza ed € 343.953,21 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

- l'approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P., ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. 12/07/2011 n.12, con parere tecnico favorevole in data 26/03/2014, e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n.59 del 27/03/2014, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.156.046,79 per lavori, comprensivi di € 26.196,95 di oneri per la sicurezza ed € 343.953,21 per somme a disposizione dell'Amm.ne,

- la deliberazione della G.M. n.35 del 28/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della proposta progettuale, dell'impegno per la compartecipazione alla spesa del 15% pari a € 225.000,00 sull'importo totale di € 1.500.000,00;

- la deliberazione della G.M. n° 143 del 27.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato riapprovato ed aggiornato al prezzario regionale 2019 il progetto esecutivo dei *Lavori di "Manutenzione e Adeguamento Normativo della Scuola Elementare Plesso Nuovo di VIA Giulio Cesare"*, del complessivo importo di € 1.500.000,00, di cui € 1.194.208,84, per lavori a base di gara, comprensivi di € 29.221,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 305.791,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-il finanziato di € 1.275.000,00 concesso con D.D.G. n. 4758/Istr. del 26.09.2018 dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, a valere sull'Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità" dell'Asse 10 "Istruzione e formazione" del PO FESR Sicilia 2014/2020, con impegno al capitolo 772423 del Bilancio Regionale e registrato alla Corte dei Conti in data 12.11.2018 Reg. n. I foglio n. 88, e la copertura della spesa di € 225.000,00 con fondi del bilancio comunale.

-il codice unico di progetto B34H14002590007;

-il quadro economico del progetto dell'importo di € 1.500.000,00 di cui € 1.194.208,84, per lavori a base di gara, comprensivi di € 29.221,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 305.791,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-il codice identificativo gara generato dall'ANAC 8434735384;

-gli atti del procedimento per l'affidamento, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 del D. lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. così come modificato dalla legge 120/2020;

-la determinazione a contrarre n. 135 del 11/09/2020 con la quale sono state adottate le modalità di gara e approvati gli atti di gara;

-l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse e lo schema di domanda prot. 12735/20202;

- la determina n. 237 del 31.12.2020 di aggiudicazione definitiva dei lavori per l'importo di € 920.926,00 comprensivi di oneri di sicurezza e oltre iva;
- il contratto di appalto stipulato tra questa stazione appaltante e l'operatore economico Civiesse s.r.l., in data 15.04.2021 rep. 1830, registrato ad Agrigento in data 19/04/2021 al n. 2041 Serie I.;
- il verbale di consegna dei lavori del 26.04.2021;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono in corso di esecuzione;
- con nota pec del 10.12.2021 acquisita al protocollo dell'ente al n. 17259 del 20.12.2021 l'impresa appaltatrice ha chiesto la proroga di 90 giorni per ultimare i lavori con le motivazioni seguenti: avverse condizioni climatiche e difficoltà a reperire materiali a causa della pandemia.
- con nota n. 44/21/SP del 16.12.2021 acquisita al prot. n. 17260 del 20.12.2021 il direttore dei lavori Ing. Salvatore Panepinto ha espresso parere favorevole per una proroga di giorni 60.
- con determina n. 323 del 20.12.2021 è stata concessa la proroga di 60 giorni.
- con atto di sottomissione del 18.02.2022 per effetto dei nuovi e maggiori lavori è stata concessa una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 18.07.2022.
- con nota del 11.07.2022 acquisita al prot. n.13159 del 12.07.2022 l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto una ulteriore proroga di 45 giorni per dare ultimati i lavori.
- con nota prot. n. 13865 del 28.07.2022 la direzione lavori ha espresso parere favorevole per la proroga di ulteriori 30 giorni per dare ultimati i lavori.

RITENUTO opportuno concedere, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, una proroga di gg.30, a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

VISTO l'art.184 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267/2000

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

- Di concedere, ai sensi dell'art.107 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, all'impresa Civiesse s.r.l. appaltatrice dei lavori di manutenzione e adeguamento normativo della scuola elementare Plesso Nuovo di via G.Cesare, una ulteriore proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori, a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.
- Di trasmettere copia del presente atto all'Impresa esecutrice, alla Direzione dei Lavori, al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GIUSEPPE REINA

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile dell'area **AREA TECNICA** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

SAN GIOVANNI GEMINI, li 01-08-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. GIUSEPPE REINA